

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO**  
**COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA**  
**PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ALIMENTARIOS**  
**ANEXO I. VISITA DE SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA**

MUNICIPIO: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

ID: \_\_\_\_\_

LOCALIDAD: \_\_\_\_\_

NOMBRE DE COMEDOR: \_\_\_\_\_

Región: \_\_\_\_\_

La dignificación del Comedor Comunitario cuenta con:		CUMPLE	
		SI	NO
Enjarre	El enjarre interior y exterior está liso y completo.		
Vitropiso	El vitropiso está bien colocado.		
Pintura	Toda la estructura está pintada y el color es homogéneo.		
Puertas	Las puertas están bien instaladas y abren y cierran sin problema.		
Ventanas	Las ventanas están bien instaladas y abren y cierran sin problema.		
Herrería y/o aluminio	Cuenta con protecciones sin golpes o abolladuras.		
Guardapolvo	Las puertas cuentan con guardapolvos.		
Instalación Eléctrica	Los apagadores, enchufes y lámparas cumplen su función.		
Instalación de gas	Cuenta con instalación de gas.		
Instalación de agua y drenaje	Cuenta con instalación de agua y desagüe. (tubería acorde al equipo, grifos y tinaco)		
Rótulos de DIF Estatal	La construcción está rotulada con los logotipos de DIF Estatal y gobierno del estado.		

**Observaciones:**

La dignificación presenta alguno de los siguientes desperfectos:	SÍ = 1 NO = 0	DESCRIBE
Grietas en las paredes.		
Grietas en el piso.		
Goteras		
Escurrimiento de agua.		
Vitropiso con bordes o fisuras		
Manchas de humedad en el techo		
Manchas de humedad en las paredes.		
Encharcamiento de agua en el piso.		
Fugas de agua.		
Manchas, degradado, o cualquier otro desperfecto en la rotulación y/o pintura.		
Fugas de gas.		
Guardapolvos con espacios entre la puerta y las superficies de piso y pared.		
El terreno que rodea al comedor facilita que el agua de la lluvia se estanque o fluya directo al comedor.		
El acceso al comedor queda obstruido por el desnivel del terreno.		
Presenta daños en construcciones contiguas, causados por la construcción del comedor.		

**Observaciones:**

Instalación del comedor	SÍ = 1 NO = 0
El comedor cuenta con las instalaciones especificadas en el contrato.	
El techo de la marquesina del comedor tiene placa de policarbonato	
El comedor cuenta con cisterna.	
El comedor cuenta con biodigestor.	

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del responsable de la visita

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO**  
**COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA**  
**PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ALIMENTARIOS**  
**ANEXO I. VISITA DE SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA**

		<b>Fecha</b> ____/____/____	
<b>Municipio</b>	<b>Localidad</b>	<b>Tipo de Espacio Alimentario</b>	
<b>Nombre de la Comedor</b>	<b>ID</b>		
<b>Observaciones</b>			
<b>Fotografías del Comedor Comunitario "Antes" de la Dignificación</b> <b>Incluir dos fotografías</b>			
<b>Fotografía 1</b>		<b>Fotografía 2</b>	
<b>Fotografías del Comedor Comunitario "Antes" de la Dignificación</b> <b>Incluir dos fotografías</b>			
<b>Fotografía 1</b>		<b>Fotografía 2</b>	
<b>Fotografías del Comedor Comunitario al "Termino" de la Dignificación</b> <b>Incluir dos fotografías</b>			
<b>Fotografía 1</b>		<b>Fotografía 2</b>	

\_\_\_\_\_  
**Nombre y firma del responsable de la visita**